

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনার বিবরণ :

১. ‘ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	: “ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা	: উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা- জামালপুর
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি মালামাল সংরক্ষণ ও পার্কিং সুবিধার উন্নয়ন
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।
প্রকল্প ব্যয়	: ৫৯৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ	: ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি:
অনুমোদনের তারিখ	: ০৪/১০/২০১৮ খ্রিঃ

প্রকল্পের প্রধানপ্রধানঅঙ্গেরবিবরণ: জমি অধিগ্রহণ (১৫.৮০ একর) , ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর , অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ওয়্যারহাউজ, ভবন, ড্রেনেজ সিস্টেম, টয়লেট কমপ্লেক্স , ওয়েব্রীজ সহ অন্যান্য অবকাঠামো।

প্রকল্পের আওতায় চলমান বিভিন্ন প্যাকেজের বিবরণ :

ক্রম.	প্যাকেজের বিবরণ	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি(ভৌত)
১	Construction of Boundary Wall Land Development R.C.C Drain, Toilet Complex, Guard Room at Dhanua kamalpur Land Port, Bokshiganj, Jamalpur.	৫৮৯.৬০	৯০.০০%
২	Construction of Open Stack Yard Parking Yard & Road Including Land development at Dhanua kamalpur Land Port, Jamalpur.	১০০৩.০০	১০০.০০%
৩	Construction of Warehouse, Transshipment Shed, Building and watch tower at Dhanuakamalpur Land Port, Jamalpur.	৬৬৬.৯২	৬৮.০০%
৪	External Electrification and Fire Fighting equipment at Dhanua-kamalpur Land port	১০২.২৪	৫১.০০%
৫	Construction of 100 MT Pitless Digital System Road vehicle Weigh Bridge Scale at Dhanua Kamalpur Land Port Jamalpur.	৯১.৪৪	১০০.০০%
৬	Construction of Parking Yard ,Road, Boundary Wall, RCC Drain and Land Development of Dhanua kamalpur Land Port, Jamalpur.	২৩৫১.৫৯	৪৪.০০%
৭	Construction of 100 MT Pitless Digital System Road vehicle Weigh Bridge Scale at Dhanua Kamalpur Land Port Jamalpur.	৬৫.১৫	১০০.০০%

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির বিবরণ :

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: ২২৬৭.০০লক্ষ টাকা
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থছাড়: ৮৫০.১২ লক্ষ টাকা
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থব্যয়: ১৪৮.৩৮ লক্ষ টাকা
- জানুয়ারি’২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৩৪৪৩.১৬৩ লক্ষ টাকা

- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৫৮.০৬%
- ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি: ৬৮.০০%

২. বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের নাম : “বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
 প্রকল্প এলাকা : উপজেলা- পরশুরাম, জেলা- ফেনী
 প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিলোনিয়া স্থলবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি মালামাল সংরক্ষণ ও পার্কিং সুবিধার উন্নয়ন
 বাসআবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।
 প্রকল্প ব্যয় (বিশেষ সংশোধিত): ৩৮৬৪.৩৪ লক্ষ টাকা (জিওবি)
 প্রকল্পের (বিশেষ সংশোধিত) অনুমোদিত মেয়াদ: ০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি:
 অনুমোদনের তারিখঃ ২১/০১/২০১৮ খ্রিঃ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ: জমি অধিগ্রহণ (১০.০০ একর), ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ওয়্যারহাউজ, ভবন, ডেনেজ সিস্টেম, টয়লেট কমপ্লেক্স, ওয়েরীজ সহ অন্যান্য অবকাঠামো।

প্রকল্পের আওতায় চলমান বিভিন্ন প্যাকেজের বিবরণ :

ক্রমিক নং	প্যাকেজের বিবরণ	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি(ভৌত)	মন্তব্য
১	Construction of Boundary Wall & R.C.C Drain at Belonia Land Port, Feni.	৫৮৪.১২	১০০.০০%	১৫০ গজের মধ্যে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঠিকাদারের সাথে চুক্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
২	Construction of Open Stack Yard Parking Yard, Parking Yard & Road Including Land development at Belonia Land Port, Feni.	১১৩৮.৭৭	৭১.০০%	১৫০ গজের মধ্যে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৩.	Construction of Office Building, Dormitory Building, Barrack Building, Watch Tower, Toilet Complex, Transshipment Shed, External Electrification & Fire fighting at Belonia Land Port, Feni.	১০৬৭.৮১	৬৫.০০%	১৫০ গজের মধ্যে অফিস ভবন বাদে অন্যান্য কাজ চলছে।
৪.	Construction of 100 MT Pitless Digital System Road vehicle Weigh Bridge Scale at Belonia Land Port, Feni.	১২৭.৭৪	১০০.০০%	কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির বিবরণ :

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থছাড়: ১৮৭.৫০ লক্ষ টাকা
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থব্যয়: ৯৩.৭৫ লক্ষ টাকা
- জানুয়ারি'২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ২০৬২.০১ লক্ষ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৫৩.৩৬%

- ক্রমপঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি: ৬৫.০০৩%

৩. 'বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	: 'বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা	: উপজেলা-শার্শা, জেলা-যশোহর
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: বেনাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত কার্গো ভেহিক্যাল সংরক্ষণ; আমদানি-রপ্তানি কাজে গতিশীলতা আনয়ন এবং বন্দর এলাকার যানজট নিরসন করা।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।
প্রকল্প ব্যয়	: ২৮৯৬৮.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)
প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকাল	: ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৩
অনুমোদনের তারিখ	: ২৬/০১/২০২০

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ

(লক্ষটাকা)

ক্রম	অঙ্গেরবিবরণ	পরিমাণ	টাকা
১.	জমি অধিগ্রহণ	২৯.১০একর	১০৮৩৩.১৩২
২.	ভূমি উন্নয়ন	২১২০০০.০০ঘ.মি.	১২৭৬.২৪
৩.	সীমানা প্রাচীর	২১০০.০০০	১২৩৪.৮০
৪.	অভ্যন্তরীণ রাস্তা	৬০০০.০০ব.মি.	৫৮৬.৮০
৫.	ওপেন ইয়ার্ড	১০৪৭০০.০০ব.মি.	১০২৩৯.৬৬
৬.	ভবন নির্মাণ	১৭৪৭ব.মি.	৭২৬.২৭
৭.	ডেন	১৬৫০.০০রা.মি.	৩৯৬.০০
৮.	টয়লেট কমপ্লেক্স	৩টি	১৫০.০০
৯.	ওয়েব্রীজ স্কেল	২টি	২৮৮.০০
১০.	মেইনগেট, গেটহাউজ ওসিকিউটির সিস্টেম	২টি	৬০.০০
১১.	পুকুর খনন	১৭০০৩.০০ঘ.মি.	৬০.৮৭
১২.	বৈদ্যুতিকরণ	থোক	৪০০.০০
১৩.	ওয়াচটাওয়ার	৪টি	৩২.০০
১৪.	ফায়ারফাইটিং	১টিপ্যাকেজ	৭০০.০০

প্রকল্পের আওতায় চলমান বিভিন্ন প্যাকেজের বিবরণ :

ক্রমিক নং	প্যাকেজের বিবরণ	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি(ভৌত)
১.	Construction of Parking Yard, Road & Land Development at Benapole Land Port, Jashore.	৯৪০২.২৬	৪০.০০%
২.	Construction of Boundary wall, Drain, excavation of pond including Land Development at Benapole Land Port.	২৮৫৭.৫০	৩২.০০%
৩.	Construction & Installation of Weighbridge at Benapole Land Port.	১৫৭.৫৯	চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২য় ট্রেড গেট নির্মাণ কাজ আরম্ভ বরা হলে এ কাজটি নির্মাণ করা সম্ভব হবে।
৪.	Construction of Building, Toilet complex, Maingate, Gate house & Security system	১২৫৬.৫৮	৩০.০০%

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজের বিবরণ:

ক্রমিক নং	প্যাকেজের বিবরণ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি(ভৌত)
১	External Electrification & Watch tower.	৩০০.৫০	চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে।
২	Fire Fighting System	৭০০.০০	চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে।

সার্বিক অগ্রগতির বিবরণ :

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থছাড়: ৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থ ব্যয়: ১১৬২.৪৪ লক্ষ টাকা
- জানুয়ারি'২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৪৯৪৭.৩০ লক্ষ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ১৭.১৭%
- ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি: ৩৫.০০%

8. “বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	: “বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা	: উপজেলা-চুনাবুঘাট, জেলা-হবিগঞ্জ
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: বাল্লা স্থলবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি মালামাল সংরক্ষণ ও পার্কিং সুবিধার উন্নয়ন
বাসআবায়নকারী সংস্থা	: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।
প্রকল্প ব্যয়	: ৪৮৯০.৪৯ লক্ষ টাকা (জিওবি)
প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ	: ০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৩
অনুমোদনের তারিখ	: ১১/০৫/২০১৭ খ্রিঃ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ

ক্রম.	অঙ্গের বিবরণ	পরিমাণ	টাকা (লক্ষ টাকা)
১.	জমি অধিগ্রহণ	২১.০০ একর	৫৬৩.৮২৬৯
২.	ভূমি উন্নয়ন	৫৫৮০০ ঘ.মি	৩৩৫.৯১৬
৩.	সীমানা প্রাচীর	১৮০০ ব.মি	৪১৪.০০
৪.	অভ্যন্তরীণ রাস্তা	৬০০০ ব.মি.	৪৬২.০০
৫.	ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড	৬০০০ ব.মি.	৪৬২.০০
৬.	পার্কিং ইয়ার্ড (রপ্তানি টার্মিনাল ২৭৮৮ ব.মি. বাংলাদেশ ট্রাক টার্মিনাল -২৭৮৮ ব.মি., ভারতীয় ট্রাক টার্মিনাল ২৭৮৮ ব.মি.)	৮৩৬৪.০০ ব.মি.	৬৪৪.০২৮
৭.	ওয়্যারহাউজ	৩৭২ ব.মি.	৭৪.০০
৮.	ট্রানশিপমেন্ট শেড	৭০০ ব.মি.	৮৬.১০
৯.	ভবন নির্মাণ (অফিস ভবন ১১২৪ ব.মি., ডরমিটরী ববন ৬০০ ব.মি., ব্যারাক ভবন ১৮৭ ব.মি., পাওয়ার হাউজ ৫৬ ব.মি.)	১৯৬৭.০০ ব.মি.	৭১৫.৪১৭৫
১০.	ড্রেন	১৩৪৫ রা.মি.	২৬৯.০০
১১.	টয়লেট কমপ্লেক্স	৩ টি	৪৫.০০
১২.	ওয়েব্রীজ স্কেল	১ টি	১২০.০০
১৩.	মেইন গেই, গেট হাউজ ও সিকিউরিটি সিস্টেম	২ টি	৫০.০০
১৪.	পুকুর খনন	৯০৬১ ঘ.মি.	১৭.৭৫৯
১৫.	পানি সরবরাহ	-	২০.০০
১৬.	বৈদ্যুতিকরণ	-	১০০.০০
১৭.	ওয়াচ টাওয়ার	৪ টি	২৮.০০
১৮.	ফায়ার ফাইটিং	১ টি	৫.০০

প্রকল্পের আওতায় চলমান বিভিন্ন প্যাকেজের বিবরণ :

ক্রমিক নং	প্যাকেজের বিবরণ	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি(ভৌত)
১	Construction of Open Stack Yard, Internal Road and Parking Yard at Balla Land Port, Hobigonj.	১৪৭৭.৯৩	৪৫.০০%
২	Construction of Boundary wall with Drain, Guard room, Gate and Land Development at Balla Land Port, Hobigonj.	৯৩৭.৯২	৯৪.০০%
৩	Construction & Installation of Weighbridge Scale at Balla Land Port, Hobigonj.	১৩৪.৬৮	৫২.০০%
৪	Construction of Toilet Complex, Water Supply, Excavation pond & Fire Fighting System at Balla Land Port, Hobigonj.	৮৪.৩৭	৬০.০০%
৫	Construction of Warehouse, Transshipment Shed and Watch Tower at Balla Land Port, Hobigonj.	৩০১.৬৩	৬০.০০%
৬	Construction of Office Building, Dormitory Building, Barrack & Power House at Balla Land Port, Hobigonj.	১০২৪.৮১	৫৫%

২০২২-২৩ অর্থবছরে অন্তর্ভুক্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজের বিবরণ:

ক্রমিক নং	প্যাকেজের বিবরণ	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
১	External Electrification at Balla Land Port, Hobigonj.	১০৮.১৩	চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে।

সার্বিক অগ্রগতির বিবরণ :

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: ২৩১৬.০০ লক্ষ টাকা
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থছাড়: ৮৬৮.৫০ লক্ষ টাকা
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থব্যয়: ৪২৮.৩৫ লক্ষ টাকা
- জানুয়ারি'২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ২৯০২.০৬ লক্ষ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৫৯.৩৪%
- ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি: ৭০.০০%

৫. বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি টিপ্রজেক্ট: ১ শেওলা, ভোমরা ও রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন (১মসংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট: ১ শেওলা, ভোমরা ও রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন (১মসংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্প এলাকা : (১) ভোমরা স্থলবন্দর, সদর, সাতক্ষীরা, (২) শেওলা স্থলবন্দর, বিয়ানীবাজার, সিলেট, (৩) রামগড় স্থলবন্দর, রামগড়, ক্ষাগড়াছড়ি, (৪) বেনাপোল স্থলবন্দর, শার্শা, যশোর।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (১) শেওলা, ভোমরা ও রামগড় স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ; (২) সিসিটিভি ও এ্যাকসেস কন্ট্রোল স্থাপনের মাধ্যমে বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন; (২) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ; (৪) স্থলপথের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।

প্রকল্প ব্যয় (সংশোধিত) : ৭৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৩৯৩৬.০০ লক্ষ টাকা, পিএ- ৫৯২৫০.০০ লক্ষ টাকা-বিশ্বব্যাংক)

প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ (সংশোধিত): ০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি:

প্রশাসনিক অনুমোদনের তারিখ: ১১/১০/২০১৭ খ্রিঃ

লোন চুক্তি কার্যকরের তারিখ: ০৮/০১/২০১৮ খ্রি:

SGA স্বাক্ষরের তারিখ : ১৮/০৯/২০১৮ খ্রি:

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

ক্রম.	কার্যক্রম	প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকা)
১.	২২.০২ একর জমি অধিগ্রহণসহ শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন	১৩৮৪৬.২৯
২.	১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণসহ রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন	২০৩৩৩.৮৪
৩.	৯.৮৩৫ একর জমি অধিগ্রহণসহ ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	২৮৯৩৭.৭৪
৪.	বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন	৬০৩০.০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রয় কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ :

(ক) সেবা :

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	অগ্রগতি
১.	একক পরামর্শক -৬ জন	নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে(১০০%)
২.	Consultancy Services for Performing Feasibility Study of Ramgarh Land Port and Detail Design of Ramgarh&Bhomra Land Port.	বাস্তবায়িত (১০০%)
৩.	Project Implementation Consultant	নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। কার্যক্রম চলমান।

(খ) পণ্য :

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	অগ্রগতি
১.	বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সিসিটিভি ও এ্যাকসেস কন্ট্রোল স্থাপন।	<ul style="list-style-type: none">• সিসিটিভি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।• এ্যাকসেস কন্ট্রোল এর মালামাল আনা হয়েছে।

(গ) কার্য :

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	অগ্রগতি
১.	শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন।	প্রায় ৭০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
২.	বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ।	প্রায় ৪০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৩.	রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন।	রামগড় স্থলবন্দরে ১২০০০ বর্গফুটের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশে যাত্রী গমনাগমন এবং আমদানী-রপ্তানী কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির বিবরণ :

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৩০২৪০.০০(প্রকল্প সাহায্য-৩০০০০.০০+জিওবি-২৪০.০০) লক্ষ টাকা
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থছাড়: ৩০১২০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-১২০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য-৩০০০০.০০ লক্ষ টাকা)
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থব্যয় : ১৬৪৩.৩৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ১৫৯০.১৫+জিওবি- ৫৩.২০)
- জানুয়ারি'২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ২৮৭৯০.২৯ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-১৫২৭৪.৭৬+জিওবি- ১৩৫১৫.৫৩)
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৩৯.৩৪%
- ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি: ৫০.০০%

৬. South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: Bangladesh Land Port Authority (BLPA) Part.

প্রকল্পের নাম : South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: Bangladesh Land Port Authority (BLPA) Part.

প্রকল্প এলাকা : (১) তামাবিল স্থলবন্দর, সিলেট (২) আখাউড়া স্থলবন্দর, বি-বাড়িয়া।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : To improve boarder infrastructure and trade facilitaiton environment of Bangladesh throuth development of well equipped modern land ports at Akhaura and Tamabil boarder crossing points (BCPs).

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা : Asian Development Bank (ADB)

প্রকল্প ব্যয় : ২১৭০০০.০০ লক্ষ টাকা (নিজস্ব অর্থায়ন ৩০০০.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য (এডিবি) ১৮৭০০.০০)

প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ : ২২/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫ খ্রি:

প্রশাসনিক অনুমোদনের তারিখ: ২০/০৯/২০২২ খ্রিঃ

লোন চুক্তির তারিখ : ১৫ জুন'২০২২

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

ক্রম.	কার্যক্রম	প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকা)
১.	Constuction of other building & Structure.	১৭০৮০.০০
২.	ICT Equipment purchase	৪৫২.১১
৩.	Office Equipment	৫৮.৬৭
৪.	Furniture	৬৬.১০
৫.	Ohter Mach. And Equip.purchase	৬৯৬.০১

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির বিবরণ :

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: চলতি অর্থবছরে কোন বরাদ্দ নেই।
- নিজস্ব অর্থের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে।
- প্রকল্প সাহায্যের ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্য ২২/১১/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।