

# বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	বিভিন্ন স্থলবন্দরে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্থলবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২৪	[১.১] শেওলা স্থলবন্দরে ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ	[১.১.১] নির্মিত ইয়ার্ড	তারিখ	৪	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৪০%।	
			[১.২] শেওলা স্থলবন্দরে শেড নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত শেড	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৫০%।	
			[১.৩] শেওলা স্থলবন্দরে আবাসিক ভবন নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মিত ভবন	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৩০%।	
			[১.৪] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে অফিস ভবন নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত ভবন	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ৩১/০৫/২০২৩ তারিখ। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৫০%।	
			[১.৫] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে ব্যারাক নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মাণকৃত ব্যারাক	তারিখ	২	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৩০%।	
			[১.৬] বাল্লা স্থলবন্দরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত প্রাচীর	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ৩১/০৫/২০২৩ তারিখ। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৬০%।	
			[১.৭] বাল্লা স্থলবন্দরের ৫০% ইয়ার্ড নির্মাণ	[১.৭.১] নির্মিত ইয়ার্ড	%	২	৫০	৪৫	৩৫	৩০	২৫	৩০		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ৫০%। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৩০%।
			[১.৮] বিলোনিয়া স্থলবন্দরে ডরমেটরি ও ব্যারাক ভবন নির্মাণ	[১.৮.১] নির্মিত ভবন	তারিখ	২	১৫-০৪-২০২৩	২০-০৪-২০২৩	২৫-০৪-২০২৩	২৮-০৪-২০২৩	৩০-০৪-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৪/২০২৩ তারিখ। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৭০%।	
			[১.৯] বুড়িমারী স্থলবন্দরে ইয়ার্ড নির্মাণ	[১.৯.১] নির্মিত ইয়ার্ড	তারিখ	২	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
			[১.১০] নাকুগাঁও স্থলবন্দরে এ্যাপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ	[১.১০.১] নির্মিত রাস্তা	তারিখ	১	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
[১.১১] কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের ৩০% সম্পন্নকরণ	[১.১১.১] সম্পাদিত কাজ	%	১	৩০	২৫	২০	১৫	১০	১০		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ৩০%। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ১০%।			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন	১৭	[২.১] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর চালুকরণ	[২.১.১] চালুকৃত স্থলবন্দর	তারিখ	৪	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৫০%।।
			[২.২] বিলোনিয়া স্থলবন্দর চালুকরণ	[২.২.১] চালুকৃত স্থলবন্দর	তারিখ	৪	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩। ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৫০%।
			[২.৩] সোনহাট স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং তিকাদার নিয়োগ	[২.৩.১] নিয়োগকৃত তিকাদার	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। দরপত্র আহবানের লক্ষ্যে প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে।
			[২.৪] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং তিকাদার নিয়োগ	[২.৪.১] নিয়োগকৃত তিকাদার	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
			[২.৫] কেমিক্যাল পণ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৫.১] প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩	৫০	৪০	৩৫	২৫	২০		প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩	বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য সেবার মান উন্নয়ন	১৬	[৩.১] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	[৩.১.১] নির্মিত টয়লেট	তারিখ	৪	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৫০%।
			[৩.২] ভোমরা স্থলবন্দরে সেবা গ্রহীতাদের জন্য বাই সাইকেল/মোটর সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ	[৩.২.১] নির্মিত সাইকেল স্ট্যান্ড	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
			[৩.৩] বেনাপোল স্থলবন্দরে যাত্রীদের নামাজ ঘর নির্মাণ	[৩.৩.১] নির্মিত ঘর	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৫০%।
			[৩.৪] বেনাপোল স্থলবন্দরে অটোমেশন কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সার্ভার স্থাপন	[৩.৪.১] স্থাপিত সার্ভার	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		সার্ভার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
			[৩.৫] অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রধান দপ্তরে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন	[৩.৫.১] স্থাপিত মেশিন	তারিখ	২	৩১-১২-২০২২	১০-০১-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	২০-০১-২০২৩	২৫-০১-২০২৩	২৪-০৯-২০২২	শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
			[৩.৬] প্রধান দপ্তরে সেবা গ্রহীতাদের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন	[৩.৬.১] স্থাপিত হেল্প ডেস্ক	তারিখ	১	৩১-১২-২০২২	১০-০১-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	২০-০১-২০২৩	২৫-০১-২০২৩	২৯-০৮-২০২২	শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	নিরাপদ ও সুরক্ষিত বন্দর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	১৩	[৪.১] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ৪০% কাজ সম্পন্নকরণ	[৪.১.১] সম্পাদিত কাজ	তারিখ	৪	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ২৫%।
			[৪.২] বেনাপোল স্থলবন্দরে সিসিটিভি স্থাপন	[৪.২.১] স্থাপিত সিসিটিভি	%	৩	৩০	২৫	২০	১৫	১০	২০	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ৩০%। পূর্বের অর্জিত ৭০%+ বর্তমান অগ্রগতি ২০% = এ পর্যন্ত মোট অর্জন ৯০%।
			[৪.৩] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	[৪.৩.১] নির্মিত সীমানা প্রাচীর	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৮০%।
			[৪.৪] আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে আওতাধীন বন্দরসমূহের জন্য নিরাপত্তাকর্মী সরবরাহের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ	[৪.৪.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ। দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							১.৮৫
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							.৪১
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							১.০০
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							.৭৮
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							.৮২

\*সাময়িক (provisional) তথ্য