

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (এপ্রিল - জুন)

| ক্রমিক নম্বর | কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান | | | | | সাফল্য | মন্তব্য |
|-----------------|---|-----------------------------|--|----------------------------------|-------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | অর্জন | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| ১ | বিভিন্ন স্থলবন্দরে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্থলবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি | ২৪ | [১.১] শেওলা স্থলবন্দরে ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ | [১.১.১] নির্মিত ইয়ার্ড | তারিখ | ৪ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১০-০৬-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [১.২] শেওলা স্থলবন্দরে শেড নির্মাণ | [১.২.১] নির্মিত শেড | তারিখ | ৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১০-০৬-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [১.৩] শেওলা স্থলবন্দরে আবাসিক ভবন নির্মাণ | [১.৩.১] নির্মিত ভবন | তারিখ | ৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১২-০৬-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [১.৪] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে অফিস ভবন নির্মাণ | [১.৪.১] নির্মিত ভবন | তারিখ | ২ | ৩১-০৫-২০২৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৫-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [১.৫] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে ব্যারাক নির্মাণ | [১.৫.১] নির্মাণকৃত ব্যারাক | তারিখ | ২ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১০-০৬-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [১.৬] বাল্লা স্থলবন্দরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | [১.৬.১] নির্মিত প্রাচীর | তারিখ | ২ | ৩১-০৫-২০২৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৩০-০৫-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [১.৭] বাল্লা স্থলবন্দরের ৫০% ইয়ার্ড নির্মাণ | [১.৭.১] নির্মিত ইয়ার্ড | % | ২ | ৫০ | ৪৫ | ৩৫ | ৩০ | ২৫ | ৫০ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [১.৮] বিলোনিয়া স্থলবন্দরে ডরমেটরি ও ব্যারাক ভবন নির্মাণ | [১.৮.১] নির্মিত ভবন | তারিখ | ২ | ১৫-০৪-২০২৩ | ২০-০৪-২০২৩ | ২৫-০৪-২০২৩ | ২৮-০৪-২০২৩ | ৩০-০৪-২০২৩ | ১১-০৪-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |

| ক্রমিক নম্বর | কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান | | | | | সাক্ষ্য | মন্তব্য |
|-----------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------|-------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|--|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | অর্জন | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| | | | [১.৯] বুড়িমারী স্থলবন্দরে ইয়ার্ড নির্মাণ | [১.৯.১] নির্মিত ইয়ার্ড | তারিখ | ২ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ২৮/০৬/২০২৩ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [১.১০] নাকুগাঁও স্থলবন্দরে এ্যাপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ | [১.১০.১] নির্মিত রাস্তা | তারিখ | ১ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৩০-০৫-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [১.১১] কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের ৩০% সম্পন্নকরণ | [১.১১.১] সম্পাদিত কাজ | % | ১ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ১৫ | ১০ | ৩০ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ২ | বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন | ১৭ | [২.১] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর চালুকরণ | [২.১.১] চালুকৃত স্থলবন্দর | তারিখ | ৪ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০২-০৫-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [২.২] বিলোনিয়া স্থলবন্দর চালুকরণ | [২.২.১] চালুকৃত স্থলবন্দর | তারিখ | ৪ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১৯-১২-২০২২ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [২.৩] সোনাহাট স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ | [২.৩.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার | তারিখ | ৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ২৯-০১-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |

| ক্রমিক নম্বর | কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান | | | | | সাফল্য | মন্তব্য |
|-----------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | অর্জন | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| | | | [২.৪] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ | [২.৪.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার | তারিখ | ৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১৬-০৩-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [২.৫] কেমিক্যাল পণ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান | [২.৫.১] প্রদত্ত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা | ৩ | ৫০ | ৪০ | ৩৫ | ২৫ | ২০ | ৫০ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ৩ | বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য সেবার মান উন্নয়ন | ১৬ | [৩.১] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ | [৩.১.১] নির্মিত টয়লেট | তারিখ | ৪ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১৪-০৫-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [৩.২] ভোমরা স্থলবন্দরে সেবা গ্রহীতাদের জন্য বাই সাইকেল/মোটর সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ | [৩.২.১] নির্মিত সাইকেল স্ট্যান্ড | তারিখ | ৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৫-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [৩.৩] বেনাপোল স্থলবন্দরে যাত্রীদের নামাজ ঘর নির্মাণ | [৩.৩.১] নির্মিত ঘর | তারিখ | ৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ২০-১২-২০২২ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [৩.৪] বেনাপোল স্থলবন্দরে অটোমেশন কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সার্ভার স্থাপন | [৩.৪.১] স্থাপিত সার্ভার | তারিখ | ৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১২-০৬-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |

| ক্রমিক নম্বর | কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান | | | | | সাফল্য | মন্তব্য |
|-----------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|-------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | অর্জন | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| | | | [৩.৫] অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রধান দপ্তরে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন | [৩.৫.১] স্থাপিত মেশিন | তারিখ | ২ | ৩১-১২-২০২২ | ১০-০১-২০২৩ | ১৫-০১-২০২৩ | ২০-০১-২০২৩ | ২৫-০১-২০২৩ | ২৪-০৯-২০২২ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [৩.৬] প্রধান দপ্তরে সেবা গ্রহীতাদের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন | [৩.৬.১] স্থাপিত হেল্প ডেস্ক | তারিখ | ১ | ৩১-১২-২০২২ | ১০-০১-২০২৩ | ১৫-০১-২০২৩ | ২০-০১-২০২৩ | ২৫-০১-২০২৩ | ২৯-০৮-২০২২ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ৪ | নিরাপদ ও সুরক্ষিত বন্দর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ | ১৩ | [৪.১] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ৪০% কাজ সম্পন্নকরণ | [৪.১.১] সম্পাদিত কাজ | তারিখ | ৪ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [৪.২] বেনাপোল স্থলবন্দরে সিসিটিভি স্থাপন | [৪.২.১] স্থাপিত সিসিটিভি | % | ৩ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ১৫ | ১০ | ৩০ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [৪.৩] খানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | [৪.৩.১] নির্মিত সীমানা প্রাচীর | তারিখ | ৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [৪.৪] আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে আওতাধীন বন্দরসমূহের জন্য নিরাপত্তাকর্মী সরবরাহের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ | [৪.৪.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার | তারিখ | ৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৩০-০৩-২০২৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |

| ক্রমিক নম্বর | কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান | | | | | সাক্ষ্য অর্জন | মন্তব্য |
|-----------------|---|-----------------------------|--|---|---------------|---------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| এম.১ | সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | [এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ | | | | | | ১০ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ | | | | | | ৯.৮৮ | |
| | | | [এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৪ | | | | | | ৪ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ | | | | | | ৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ | | | | | | ৩ | শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |

*সাময়িক (provisional) তথ্য