

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	স্থলবন্দরের ভৌত অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি	৫৫	[১.১] গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের কড়ইতলী অংশের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	[১.১.১] জমি অধিগ্রহণ	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	২২-০৯-২০২০
			[১.২] ভোমরা স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	[১.২.১] জমি অধিগ্রহণ	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	২৭-০৭-২০২০
			[১.৩] শেওলা স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	[১.৩.১] জমি অধিগ্রহণ	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	১৪-০৯-২০২০
			[১.৪] বেনাপোল স্থলবন্দরে ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৪.১] ভবন নির্মাণ	%	৩	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	৮৫
			[১.৫] গোবরাকুড়া স্থলবন্দরের ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ	[১.৫.১] ওপেন ইয়ার্ড	%	৩	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	১৫
			[১.৬] গোবরাকুড়া স্থলবন্দরের পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ	[১.৬.১] পার্কিং ইয়ার্ড	%	৩	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	২০
			[১.৭] গোবরাকুড়া স্থলবন্দরের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	[১.৭.১] রাস্তা নির্মাণ	%	৩	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	১৫
			[১.৮] গোবরাকুড়া স্থলবন্দরে ১টি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ	[১.৮.১] ওয়্যারহাউজ	%	৩	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	
			[১.৯] গোবরাকুড়া স্থলবন্দরে ২ টি ১০০ টন ক্ষমতার ওয়েব্রীজ স্কেল নির্মাণ	[১.৯.১] ওয়েব্রীজ স্কেল	%	৩	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	
			[১.১০] ভোমরা স্থলবন্দরে ওয়েব্রীজ স্কেলের এ্যাপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ	[১.১০.১] রাস্তা নির্মাণ	%	৩	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	
			[১.১১] ভোমরা স্থলবন্দরে আবাসিক এলাকায় রাস্তা নির্মাণ	[১.১১.১] রাস্তা নির্মাণ	%	৩	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	১০০
			[১.১২] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান	[১.১২.১] দরপত্র আহবান	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[১.১৩] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় ভোমরা স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান	[১.১৩.১] দরপত্র আহবান	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[১.১৪] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় শেওলা স্থলবন্দরে নির্মাণ কাজ আরম্ভকরণ	[১.১৪.১] অবকাঠামো নির্মাণ	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[১.১৫] বেনাপোল স্থলবন্দরের আবাসিক এলাকার আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপন	[১.১৫.১] আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল	%	২	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	
			[১.১৬] বেনাপোল স্থলবন্দরের ওয়্যারহাউজের অফিস নির্মাণ	[১.১৬.১] অফিস নির্মাণ	%	২	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	১০০
			[১.১৭] বেনাপোল স্থলবন্দরের ৩৮ নং শেডের রুফশীট পুনঃস্থাপন	[১.১৭.১] রুফশীট পুনঃস্থাপন	%	২	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	
			[১.১৮] নাকুগাঁও স্থলবন্দরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	[১.১৮.১] সীমানা প্রাচীর	%	২	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫
			[১.১৯] বুড়িমারী স্থলবন্দরে পাউডার শেড নির্মাণ	[১.১৯.১] পাউডার শেড নির্মাণ	%	২	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	১০০
			[১.২০] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরের ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.২০.১] ওয়েব্রীজ স্কেল	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[১.২১] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে ভবন নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.২১.১] ভবন নির্মাণ	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[১.২২] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে ওয়্যারহাউজ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.২২.১] ওয়েব্রীজ স্কেল	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
২	বন্দরের অপারেশনাল কাজে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন	২০	[২.১] সোনাহাট স্থলবন্দরে লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ	[২.১.১] স্থলবন্দরে লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার	তারিখ	৩	৩০-০৯-২০২০	১৫-১০-২০২০	৩১-১০-২০২০	১৫-১১-২০২০	৩০-১১-২০২০	১৮-০৮-২০২০
			[২.২] বুড়িমারী স্থলবন্দরে অটোমেশন চালুকরণ	[২.২.১] অটোমেশন	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[২.৩] ক্লিনিং, সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগ কাজ	[২.৩.১] ক্লিনিং, সুইপিং ঠিকাদার	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[২.৪] আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	[২.৪.১] আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[২.৫] বাস্থবকের আওতায় কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও সংস্থাপন কাজ	[২.৫.১] কম্পিউটার সামগ্রী	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[২.৬] বাস্থবকের আওতায় মুদ্রণ সামগ্রী সরবরাহ	[২.৬.১] মুদ্রণ সামগ্রী	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[২.৭] বাস্থবকের আওতায় স্টেশনারী সামগ্রী সরবরাহ	[২.৭.১] স্টেশনারী সামগ্রী	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[২.৮] বাস্থবকের আওতায় PMIS software বাস্তবায়ন	[২.৮.১] PMIS software বাস্তবায়ন	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪					১	
				[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১				২	
			[এম.১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২				১
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২				
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২				
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩					১

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০			৭.০৬	
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১			
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১			
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০			৯.০৭
			[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪						
[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১									
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০				
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			০.৩৯	
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০			
			[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত		%	১	৫০	৪০	৩০	২৫			৫০
			[এম.৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১				

*সাময়িক (provisional) তথ্য