

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২১-২২ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	বিভিন্ন স্থলবন্দরে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন মাধ্যমে স্থলবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২৫	[১.১] বেনাপোল স্থলবন্দরে ১৬ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	[১.১.১] অধিগ্রহণকৃত জমি	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	জেলা প্রশাসন, যশোর কর্তৃক জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে।
			[১.২] কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান	[১.২.১] প্রদানকৃত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	০৯-০১-২০২২	১০০% অর্জিত হয়েছে।
			[১.৩] গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে কড়ইতলী অংশের ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৩.১] নির্মিত ইয়ার্ড	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	৯৫% অর্জিত হয়েছে।
			[১.৪] গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে কড়ইতলী অংশের ১০০ মে.টন ক্ষমতার ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৪.১] স্থাপনকৃত ওয়েব্রীজ স্কেল	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	৯৫% অর্জিত হয়েছে।
			[১.৫] গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে বৈদ্যুতিক কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৫.১] সম্পন্নকৃত বৈদ্যুতিক কাজ	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০	৯০% অর্জিত হয়েছে।
			[১.৬] গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৬.১] নির্মিত সীমানা প্রাচীর	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	২৫-০৩-২০২২	১০০% অর্জিত হয়েছে।
			[১.৭] বাগ্লা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ আরম্ভকরণ	[১.৭.১] ইয়ার্ড নির্মাণ আরম্ভকরণ	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	০১-০৯-২০২১	১০০% অর্জিত হয়েছে।
			[১.৮] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় রামগড় স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান	[১.৮.১] প্রদানকৃত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	২৮-১২-২০২১	১০০% অর্জিত হয়েছে।
			[১.৯] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৯.১] নির্মিত ইয়ার্ড	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	৯০% অর্জিত হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সম্পাদন ও গতিশীলতা আনয়ন	২১	[২.১] বেনাপোল স্থলবন্দরে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পণ্য হ্যান্ডলিং	[২.১.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার	তারিখ	৫	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	০৯/০১/২০২২ তারিখ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			[২.২] ভোমরা স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং	[২.২.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার	তারিখ	৪	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	০৯/০১/২০২২ তারিখ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			[২.৩] তামাবিল স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং	[২.৩.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
			[২.৪] বুড়িমারী স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং	[২.৪.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার	তারিখ	৪	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	০৯/০১/২০২২ তারিখ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			[২.৫] নাকুগাঁও স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং	[২.৫.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
			[২.৬] গোবড়াকুড়া স্থলবন্দর চালুকরণ	[২.৬.১] চালুকৃত স্থলবন্দর	তারিখ	৪	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	১৫/০৩/২০২২ তারিখ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারি করা হয়েছে।
৩	বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবার মান উন্নয়ন	১৭	[৩.১] বুড়িমারী স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য সেবা কেন্দ্র নির্মাণ	[৩.১.১] নির্মিত সেবা কেন্দ্র	তারিখ	৬	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	৫০% অর্জিত হয়েছে।
			[৩.২] বেনাপোল স্থলবন্দরে শ্রমিকদের জন্য শেড নির্মাণ	[৩.২.১] নির্মিত শেড	তারিখ	৬	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩১-০৫-২০২২	৯৫% অর্জিত হয়েছে।
			[৩.৩] গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য টয়লেটসহ গোসলখানা নির্মাণ	[৩.৩.১] নির্মিত টয়লেটসহ গোসলখানা	%	৫	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	২৫	৯৫% অর্জিত হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
৪	নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন	৭	[৪.১] বেনাপোল স্থলবন্দরে সিসিটিভি স্থাপন	[৪.১.১] স্থাপনকৃত সিসিটিভি	%	৪	৭০	৬০	৫৫	৫০	৪৫	২০	১০০ অর্জিত হয়েছে।		
			[৪.২] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান	[৪.২.১] প্রদানকৃত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	০৬-০৭-২০২১	১০০% অর্জিত হয়েছে।		
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							৮.৭		
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০								৭.১৩	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									২.৮৮
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									২.১৩
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									১.৮৯

*সাময়িক (provisional) তথ্য