



বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন


২০২১-২২ (এপ্রিল - জুন)


০৭.০৭.২২

মোঃ আনিসুর রহমান
সহকারী পরিচালক (মেকিং)


০৭/০৭/২০২২

মোঃ হাসান আলী
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
ঢাকা।


০৭/০৭/২০২২
ফাহিমুদ্দীন আখতার
সদস্য (উন্নয়ন)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অধি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন		
১	বিভিন্ন স্থলবন্দরে দ্রুত অবকাঠামো উন্নয়ন মাধ্যমে স্থলবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২৫	[১.১] বেনাপোল স্থলবন্দরে ১৬ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	[১.১.১] অধিগ্রহণকৃত জমি	তারিখ ৩		১০০%	৯০%	৭০%	৬০%	০৯-০৫-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	
			[১.২] কার্গো ডেপো টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য কার্যদেশ প্রদান	[১.২.১] প্রদানকৃত কার্যদেশ	তারিখ ৩		৩১-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	০৯-০৫-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	
			[১.৩] গোবড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে কড়ইতলী অংশের ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৩.১] নির্মিত ইয়ার্ড	তারিখ ৩		৩১-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	২০-০৫-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	
			[১.৪] গোবড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে কড়ইতলী অংশের ১০০ মে. টন ক্ষমতার ওয়েরীজ স্কেল স্থাপন কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৪.১] স্থাপনকৃত ওয়েরীজ স্কেল	তারিখ ৩		৩১-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	২০-০৫-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	
			[১.৫] গোবড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে বৈদ্যুতিক কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৫.১] সম্পন্নকৃত বৈদ্যুতিক কাজ	%	২	১০০	৯০	৭০	৬০	১০	কার্যক্রমের ১০০% অর্জিত হয়েছে।	
			[১.৬] গোবড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৬.১] নির্মিত সীমানা প্রাচীর	তারিখ ৩		৩১-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	
			[১.৭] বাহা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ আরম্ভকরণ	[১.৭.১] ইয়ার্ড নির্মাণ আরম্ভকরণ	তারিখ ২		৩১-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	০১-০৯-২০২১	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	
			[১.৮] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় রামগড় স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কার্যদেশ প্রদান	[১.৮.১] প্রদানকৃত কার্যদেশ	তারিখ ৩		৩১-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২১	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	
			[১.৯] ধানমারকালাপু স্থলবন্দরে ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৯.১] নির্মিত ইয়ার্ড	তারিখ ৩		৩১-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	
			২	বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সম্পাদন ও গতিশীলতা আনয়ন	২১	[২.১] বেনাপোল স্থলবন্দরে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পণ্য হ্যান্ডলিং	[২.১.১] নিয়োগকৃত ট্রিকাদার	তারিখ ৫		১০০%	৯০%	৭০%	৬০%
[২.২] ভোমরা স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং	[২.২.১] নিয়োগকৃত ট্রিকাদার	তারিখ ৪					৩১-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	২৭-০৫-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	

৫৫০৪/০৭/২০২২

৫৫০৪/০৭/২০২২

মুদ্রণ তারিখ: বৃহস্পতিবার, জুলাই ০৭, ২০২২

পৃষ্ঠা: ২

মোঃ হাসান আকী
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
সংস্করণ পরিচালক (প্রাক্ষিপ)

ফাহিমদা আখতার
সদস্য (উন্নয়ন)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
৩	বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবার মান উন্নয়ন	১৭	[২.৩] তামাবিল স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং টিকাদার	[২.৩.১] নিয়োগকৃত তারিখ ২	তারিখ ২		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	২৮-০৪-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
			[২.৪] বুড়িমারী স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং টিকাদার	[২.৪.১] নিয়োগকৃত তারিখ ৪	তারিখ ৪		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১৮-০৫-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
			[২.৫] নাকুগাঁও স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং টিকাদার	[২.৫.১] নিয়োগকৃত তারিখ ২	তারিখ ২		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	২৮-০৪-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
			[২.৬] গোবড়া কুড়া স্থলবন্দর চালুকরণ	[২.৬.১] চালুকৃত স্থলবন্দর	তারিখ ৪		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	২৬-০৫-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
			[৩.১] বুড়িমারী স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের জনা সেবা কেন্দ্র নির্মাণ	[৩.১.১] নির্মিত সেবা কেন্দ্র	তারিখ ৬		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	২০-০৫-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
			[৩.২] বেনাপোল স্থলবন্দরে শ্রমিকদের জন্য শেড নির্মাণ	[৩.২.১] নির্মিত শেড	তারিখ ৬		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	২০-০৫-২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
৪	নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন	৭	[৩.৩] গোবড়া কুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য টয়লেটসহ পোসলখানা নির্মাণ	[৩.৩.১] নির্মিত টয়লেটসহ পোসলখানা	% ৫		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৫	কার্যক্রমের ১০০% অর্জিত হয়েছে।	
			[৪.১] বেনাপোল স্থলবন্দরে সিসিটিভি স্থাপন	[৪.১.১] স্থাপনকৃত সিসিটিভি	% ৪		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	৫	কার্যক্রমের ১০০% অর্জিত হয়েছে।
			[৪.২] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্যদেশ প্রদান	[৪.২.১] প্রদানকৃত কার্যদেশ	তারিখ ৩		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	০৬-০৭-২০২১	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	

১০/০৭/২২
ফাহিমদা আখতার
সদস্য (উন্নয়ন)

১০/০৭/২২
মোঃ হাসান আলী
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
ঢাকা।

১০/০৭/২২
মোঃ আনিসুর রহমান
সংস্কারী পরিচালক (প্রকৌশল)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শূদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শূদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর ১০		১০০%	৯০%	৭০%	৬০%	১০	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর ১০			৯.৩৭	কর্মসম্পাদন সূচক ২.২.২ এবং ২.২.৫ আংশিক অর্জিত হয়েছে।				
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর ৮			৮	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।				
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর ৩			৩	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।				
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর ৩			৩	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।				

*সাময়িক (provisional) তথ্য

০৭.০৭.২২
স্বঃ আনিসুর রহমান
সংস্কারী পরিচালক (শিক্ষা)

০৭/০৭/২০২২

০৭/০৭/২০২২

ফাহিমদা আখতার
সদস্য (উন্নয়ন)

মোঃ হাসান আলী
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ
ঢাকা।