

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

২৬/০১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) পর্যালোচনা সভার তথ্যাদি

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প তালিকা:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়(লক্ষ টাকায়)	২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয়	সার্বিক অগ্রগতি
১.	বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩	৪৮৯০.৪৯	২৩১৬.০০	৪২৮.৩৫ (১৮.৫০%)	৭০.০০%
২.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধন)	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩	৩৮৬৪.৩৪	৫০০.০০	৯৩.৭৫ (১৮.৭৫%)	৬৫.০০%
৩.	ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩	৫৯৩০.০০	২২৬৭.০০	১৪৮.৩৮ (৬.৫৫%)	৬৮.০০%
৪.	বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩	২৮৯৬৮.১৫	১০০০০.০০	১১৬২.৪৪ (১১.৬২%)	৪০.০০%
৫.	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রজেক্ট-১, শেওলা-ভোমরা-রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩	৭৩১৮৬.০০	৩০২৪০.০০ জিওবি=২৪০.০০ আরপিএ=৩০০০০.০০	১৬৪৩.৩৫ (৫.৪৩%) জিওবি=৫৩.২০ আরপিএ=১৫৯০.১৫	৫০.০০%
৬.	South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: Bangladesh Land Port Authority (BLPA) Part.	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫	২১৭০০.০০	নতুন অনুমোদিত প্রকল্প। অর্থ বরাদ্দ হয়নি।	--	-
				৪৫৩২৩.০০ (প্রকল্প সাহাজ্য- ৩০০০০)	৩৪৭৬.২৭ (৭.৬৭%)	

